 <p>Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia</p>	<p>FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES</p> <p>Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23</p>	<p>Versión: 01 Última Actualización: 14/09/11</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manizales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES		
NÚMERO DEL INFORME	16	PERIODO DEL INFORME	17 Oct 2011 al 23 Oct 2011
FECHA DEL INFORME	23/10/2011	ESTADO	EN DESARROLLO DE OBRAS FÍSICAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1105100452			
Comité Técnico No.			
Fecha del Convenio Interadministrativo	10 de mayo de 2011		
Valor del Convenio	\$ 55.440.057.247		
Modificación y/o adición del Convenio Interadministrativo (si ha lugar)	NA		
Prórrogas del Convenio Interadministrativo (si ha lugar)	NA		
Suspensión del Convenio Interadministrativo (si ha lugar)	NA		
Vigencia del Convenio Interadministrativo	31 de Diciembre de 2012		
Plazo ejecución del proyecto	20 meses		
Sector de Inversión	Gestión del Riesgo		
Población beneficiada con el proyecto:	Actual	Proyectada	Habitantes

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO			
1.1 MUNICIPIO			
Municipio/Dpto	Manizales / Caldas		
Nombre del Alcalde	Juan Manuel Llano Uribe		
No. Documento	10.230.770		
Dirección Alcaldía	Calle 19 No 21-44	Telefono	8879700
Persona de Contacto	SANDRA INÉS LÓPEZ RAMÍREZ	Tel/Cel	8879715
Correo Electrónico	slopezra@alcaldiamanizales.gov.co		


1.2 EJECUTOR (se diligencia unicamente cuando el ejecutor es alguien diferente al municipio)			
Entidad a cargo de la ejecución	CORPOCALDAS		
Nombre del Representante Legal	JUAN DAVID ARANGO GARTNER		
No. Documento	10.285.508 de Manizales		
Dirección	calle 21 No. 23-22	Telefono	8841409
Persona de Contacto	JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMÓN	Tel/Cel	8845823
Correo Electrónico	jchisco@corpocaldas.com.co		

1.3 ENCARGO FIDUCIARIO			
Nombre	Fiduprevisora S. A		
Contrato Encargo Fiduciario	Convenio Interadministrativo No. 09 de 2011 (1005-09-029-2011)	Fecha	17 de marzo de 2011
Representante	Rocio Londoño Londoño	CC	
Dirección	Calle 72 No. 10-03 piso 5 Bogotá	e-mail	mbalmaseda@fiduprevisora.com.co
Persona de Contacto	Myriam Balmaseda - Vicepresidente Comercial y de Mercadeo	Tel/Cel	5945130 y 314 4423889

1.5 PLAN FINANCIERO						
COMPONENTES	NACION - FNC	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRA FUENTE	TOTAL	
Valor contrato 094-2011 suscrito con el Ingeniero Luis Guillermo Cárdenas Sandoval (antes de IVA)	\$ 1.883.769.926				\$ 1.883.769.926	
Valor contrato 094-2011 suscrito con el Ingeniero Luis Guillermo Cárdenas Sandoval (IVA incluido)	\$ 1.899.999.328				\$ 1.899.999.328	
Valor contrato 122-2011 suscrito con la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos. Interventoría con el Ing. MARCELO GIRALDO HURTADO (8% IVA incluido) para contrato de obra civil. Porcentaje de interventoría por avance de obra será de 6,50% y el 1,00% es el porcentaje correspondiente al IVA	\$ 150.718.800				\$ 150.718.800	
Valor Total del Proyecto	\$ 150.718.800				\$ 150.718.800	
% de Participación	100%				100%	

1.5.1 REFORMULACIÓN DEL PROYECTO (Si aplica)						
COMPONENTES	NACION - FNC	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRA FUENTE	TOTAL	
N/A					0	
Interventoría obra (%)					0	
Seguimiento (%)					0	
Valor Total del Proyecto	0	0	0	0	0	
% de Participación	0%	0%	0%	0%	0%	

COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE APORTE DE RECURSOS

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia</p>	<p>FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES</p> <p>Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23</p>	<p>Versión: 01 Última Actualización 14/09/11</p>
	<p>PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES</p>	

<p>NOMBRE DEL PROYECTO</p>	<p>Gestión Integral del Riesgo para Manzales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES</p>
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 PLAN DE CONTRATACIÓN								
Procedimientos de Contratación:		(aquí se debe citar con que tipo de legislación se contrata)						
Actividad	Modalidad Contratación	Fecha apertura del Proceso de Licitación	Fecha cierre de Licitación	Fecha de Adjudicación (dd/mm/aa)	Fecha firma contrato (dd/mm/aa)	Fecha Acta de Inicio del contrato (dd/mm/aa)	Valor	Contratista
Contratación	Invitación	27 de Mayo de 2011	03 de junio de 2011	13 de Junio de 2011	16 de Junio de 2011	01 de Julio de 2011	\$ 1.899.999.328	LUIS GUILLERMO CÁRDENAS SANDOVAL
Interventoría	Invitación	13 de Mayo de 2011	24 de Mayo de 2011	14 de Junio de 2011	21 de Junio de 2011	28 de Junio de 2011	\$ 150.718.800	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS - MARCELO GIRALDO HURTADO

COMENTARIOS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN						


Actividades	Unidades	Valor Unitario	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada	Cantidad por Ejecutar	Valor Ejecución
CAPITULO I - TRABAJOS PRELIMINARES						
Roceria y limpieza	M2	\$ 1.099	1002,00	1663,73	-661,73	\$ 1.828.439
Roceria y limpieza sin transporte desechos vegetales	M2	\$ 637	1896,00	548,00	1348,00	\$ 349.076
CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS						
Excavaciones en zanja						
Hasta dos metros de profundidad						
Tierra humeda	M3	\$ 14.297	60,00	181,53	-121,53	\$ 2.595.334
Excavaciones a cielo abierto						
Para correccion de cauces						
Tierra	M3	\$ 14.113	10,00	0,00	10,00	\$ 0
Conglomerado	M3	\$ 16.208	960,00	36,00	924,00	\$ 583.488
Para conformacion de taludes con sistema manual						
Tierra	M3	\$ 13.340	3116,50	237,46	2879,04	\$ 3.167.716
Conglomerado	M3	\$ 14.391	3522,50	726,03	2796,47	\$ 10.448.298
Otras excavaciones.						
Tierra	M3	\$ 13.629	1303,00	511,23	791,77	\$ 6.967.554
Conglomerado	M3	\$ 15.336	487,00	0,00	487,00	\$ 0
Roca	M3	\$ 57.005	10,00	48,30	-38,30	\$ 2.753.342
Rellenos y terraplenes						
Rellenos en zanja	M3	\$ 9.235	138,50	32,00	106,50	\$ 295.520
Rellenos alrededor de estructuras	M3	\$ 11.544	1258,50	395,94	862,56	\$ 4.570.731
Suministro de material seleccionado						
Afirmados						
Para pavimentos	M3	\$ 71.482	77,00	24,59	52,41	\$ 1.757.742
CAPITULO III - OBRAS EN CONCRETO						
Obras en concreto simple						
Pavimentos	M3	\$ 365.894	0,00	0,00	0,00	\$ 0
Cunetas, canales y zanjas colectoras						
Cunetas vía vehicular	M3	\$ 358.901	51,50	0,00	51,50	\$ 0
Canales	M3	\$ 370.697	52,00	0,00	52,00	\$ 0
Zanjas colectoras	M3	\$ 389.428	229,20	29,81	199,39	\$ 11.608.849
Sardineles	M3	\$ 814.634	11,50	10,68	0,82	\$ 8.700.291
Recubrimiento de bermas	M3	\$ 339.234	11,50	2,91	8,59	\$ 987.171
Pestonales						
Escaltes	M3	\$ 359.813	1,00	23,69	-22,69	\$ 8.523.970
Andenes	M3	\$ 351.026	17,50	24,71	-7,21	\$ 8.673.852
Concreto conservacion de la rasante	M3	\$ 289.749	87,00	4,50	82,50	\$ 1.303.871
Recubrimiento de gaviones	M3	\$ 342.945	234,50	18,70	215,80	\$ 6.413.072
Obras en concreto ciclopeo						
Muros de contencion	M3	\$ 288.041	347,00	0,00	347,00	\$ 0
Obras en concreto reforzado						
Concreto simple						
Canales y estructuras escalonadas	M3	\$ 399.304	2,00	10,92	-8,92	\$ 4.360.400
Canales con pantallas deflectoras y rapidas con tapa	M3	\$ 410.546	445,40	0,80	444,60	\$ 328.437

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia	FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23	Versión: 01 Última Actualización 14/09/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manizales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suministro y colocación de refuerzo						
A - 60	KG	\$ 3.363	6086,50	7180,58	-1094,08	\$ 24.148.304
Juntas de construcción						
Con sello pvc de 0.10 m	ML	\$ 15.680	1641,00	0,00	1641,00	\$ 0
Con sello pvc de 0.15 m	ML	\$ 26.659	121,50	0,00	121,50	\$ 0
Elementos estructurales pantallas						
Pantallas pasivas	M2	\$ 50.943	273,50	973,41	-699,91	\$ 49.588.426
Pantallas activas						
Inyección mortero 1:1 para anclaje pantalla	ML	\$ 12.178	1343,50	1810,45	-466,95	\$ 22.047.660
Malla electrosoldada d158 (15 x 15 5,5 m.m)	M2	\$ 8.742	0,00	331,71	-331,71	\$ 2.899.809
Malla electrosoldada d131 (15 x 15 5,0 m.m)	M2	\$ 7.439	1049,00	600,28	448,72	\$ 4.465.483
CAPITULO IV - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS						
Concreto para anclaje y empotramiento de tubería						
Anclaje de tubería	M3	\$ 365.701	0,00	0,24	-0,24	\$ 87.768
Cajas de inspección						
Tipo II						
En concreto simple	ML	\$ 155.987	10,50	5,95	4,55	\$ 928.123
Bases y canuelas para cajas de inspección tipo II	UN	\$ 90.540	10,50	4,00	6,50	\$ 362.160
Tapas para cajas de inspección tipo II	UN	\$ 45.558	10,50	5,00	5,50	\$ 227.790
Sumideros						
Sumideros simples	UN	\$ 255.053	1,00	3,00	-2,00	\$ 765.159
Sumideros transversales	ML	\$ 241.761	2,00	0,70	1,30	\$ 169.233
Suministro colocación de reja para sumidero	UN	\$ 132.068	0,00	4,00	-4,00	\$ 528.272
Suministro y colocación de tubería de aireación						
Ø 4"	ML	\$ 16.483	108,50	0,00	108,50	\$ 0
Ø 3" all. Perforada para drenes	ML	\$ 10.176	277,00	30,60	246,40	\$ 311.386
Suministro y colocación de tubería p.v.c novafort						
Diametro de 110 m.m.- 4.33"	ML	\$ 19.714	109,50	0,00	109,50	\$ 0
Diametro de 250 m.m.- 9.84"	ML	\$ 66.200	0,00	70,00	-70,00	\$ 4.634.000
CAPITULO V - GAVIONES						
Con malla de triple torsión						
Corrección de cauces	M3	\$ 157.331	600,00	360,00	240,00	\$ 56.639.160
CAPITULO VI - DRENAJE SUBTERRANEO						
Dren en zanja						
Arena para drenes	M3	\$ 64.596	150,50	0,00	150,50	\$ 0
Piedra para drenes	M3	\$ 61.951	280,50	0,00	280,50	\$ 0
Perforación para drenes						
Con equipo manual						
En tierra	ML	\$ 11.716	135,50	415,75	-280,25	\$ 4.870.927
Con equipo mecánico						
En tierra	ML	\$ 35.004	265,50	124,55	140,95	\$ 4.359.748
En conglomerado	ML	\$ 72.838	1112,00	661,13	450,87	\$ 48.155.387
En roca	ML	\$ 117.545	0,00	864,50	-864,50	\$ 101.617.653
Suministro y colocación de tubería acanalada						
Con tela diametro de 65 m.m	ML	\$ 17.513	40,00	0,00	40,00	\$ 0
Sin tela diametro de 100 m.m	ML	\$ 21.917	40,00	0,00	40,00	\$ 0
Con tela diametro de 100 m.m	ML	\$ 29.211	120,00	0,00	120,00	\$ 0
Suministro y colocación de geotextil nt - 1600 nt	M2	\$ 5.118	170,00	354,97	-184,97	\$ 1.816.736
Suministro y colocación de geotextil nt - 2500	M2	\$ 6.829	0,00	216,00	-216,00	\$ 1.475.064
CAPITULO VII - OBRAS VARIAS						
Empalizada	M2	\$ 4.814	5365,00	0,00	5365,00	\$ 0
Tirrichos o empalizadas						
En estértil	ML	\$ 5.353	220,00	0,00	220,00	\$ 0
En guadua (12.2 ml/m2)	M2	\$ 26.457	579,50	310,98	268,52	\$ 8.227.598
Enrocados con ligante de concreto						
Para protección de entregas o revestimiento de cauces - dosificación: concreto 30%, piedra 70%	M3	\$ 187.476	150,50	0,00	150,50	\$ 0
Para protección de entregas o revestimiento de cauces - dosificación: concreto 40%, piedra 60%	M3	\$ 210.247	280,50	0,71	279,79	\$ 149.275
Para conformación de canales - dosificación: concreto 30%, piedra 70%	M3	\$ 195.084	249,00	0,00	249,00	\$ 0
Para conformación de canales - dosificación: concreto 40%, piedra 60%	M3	\$ 217.855	295,50	53,02	242,48	\$ 11.550.672
Diques de control y/o regulación - dosificación: concreto 40%, piedra 60%	M3	\$ 227.275	88,50	0,00	88,50	\$ 0
Demoliciones	M3	\$ 62.027	17,50	24,54	-7,04	\$ 1.522.143

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia	FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23	Versión: 01 Última Actualización 14/09/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES


NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manzanas/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO, MUNICIPIO DE MANIZALES
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO VIII - ACARREOS						
Sobrecarros en vehículo automotor	M3	\$ 18.592	1338,50	145,12	1193,38	\$ 2.698.145
Sobrecarros en vehículo no automotor						
Sobrecarros vehículo no automotor - en carreta fuerte pendiente	M3-HM	\$ 12.177	613,00	173,98	439,02	\$ 2.118.554
Repaleo manual	M3-HM	\$ 11.313	705,50	470,06	235,44	\$ 5.317.789
Sobrecarros vehículo no automotor - al hombro fuerte pendiente	M3-HM	\$ 51.150	257,00	531,85	-274,85	\$ 27.204.128
CAPITULO XI - OBRAS DE BIO-INGENIERIA						
Bareras vivas de corona						
Con limoncillo y/o citronela o similar	UN	\$ 976	135,50	0,00	135,50	\$ 0
Revegetalización						
Con estacas de matorrón, quibrabarrigo o similar	ML	\$ 1.334	1000,00	0,00	1000,00	\$ 0
Filtros vivos en guadua(0.40x0.4mts) 16 guaduas/ml	ML	\$ 19.918	377,00	0,00	377,00	\$ 0
Zanjas o acequias de corona o media ladera						
Suelo cemento 10:1	M3	\$ 117.174	0,00	1,60	-1,60	\$ 187.478
Concreto clase iii (l=0,8m e=0,05 con malla de gallinero)	ML	\$ 12.627	130,00	0,00	130,00	\$ 0
CAPITULO XII - OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Excavación para pilotes d = 0,35 metros	ML	\$ 22.626	0,00	14,30	-14,30	\$ 323.552
Recubrimiento en mortero 1:3 espesor 5 centímetros	M2	\$ 22.395	1000,00	0,00	1000,00	\$ 0
Concreto para pilotes d = 0,35 metros - concreto clase ii	ML	\$ 33.257	0,00	14,30	-14,30	\$ 475.575
Concreto zapata de cimentación - concreto clase ii	M3	\$ 378.535	0,00	1,97	-1,97	\$ 745.714
Concreto para viga de cimentación - concreto clase ii	M3	\$ 381.181	0,00	6,92	-6,92	\$ 2.637.773
Baranda tubular en tubo poste galvanizado d 2" h = 1.0 paralelos c33 m. Tres barras horizontales incluye pintura	ML	\$ 99.210	121,50	12,00	109,50	\$ 1.190.520
Poda de arboles (incluye retiro)	UN	\$ 40.449	52,00	6,00	46,00	\$ 242.694
Eradicación de arboles (incluye tala - desentraño - retiro)	UN	\$ 75.081	93,50	6,00	87,50	\$ 450.486
Retroexcavadora de orugas (1 yd3)	HR	\$ 121.500	390,00	129,00	261,00	\$ 15.673.500
Totales						\$ 499.179.281

Porcentaje de Ejecución Física del Proyecto	34,45%	de avance de obra.
Porcentaje programado:	26,46%	Las obras marchan satisfactoriamente, con DOCE frentes en ejecución. Obras con adelanto en relación a la programación.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRAS

Resúmen: Número de frentes a ejecutar: 27 Número de frentes en ejecución: 12 Número de frentes terminados: 0 Número de frentes sin trabajos: 15
El contrato de obra 094-2011 suscrito entre Corpocaldas y el Ing. Luis Guillermo Cárdenas Sandoval, tiene como fecha de inicio el 01 de Julio de 2011. Los frentes del contrato son en total 27. Se trabaja actualmente en DOCE de ellos:
1. Vereda Cuchilla del Salado - Sector El Volteadero: Inicio: 05 de Julio. Culmina la actividad de hierro e inyección de mortero 1:1 para los anclajes. Vaciado parcial de la canal intermedia de la pantalla. Formaleta y vaciado parcial de canal inferior de recolección de aguas de la pantalla. Llenos compactados en el espaldón de la pantalla donde se requirió la construcción de doble formaleta. Corpocaldas autorizó el recubrimiento con mortero y malla gallinero del resto del talud que quedaba al descubierto.
2. Vereda Cuchilla del Salado - Finca La Secreta: Inicio: 15 de Julio. Descenso de materiales (piedra, arena, gravilla y cemento) mediante el cable aéreo, para la construcción de las estructuras en concreto de la zona de obras. Formaleteado y vaciado parcial del canal enrocado en el cauce inferior al tratamiento, el cual transporta aguas residuales y de escorrentía del caserío Cuchilla del Salado.
3. Morrogacho - sector La Dicha - La Aurora: Inicio: 19 de Julio. Instalación de baranda tubular para el tratamiento antiguo aledaño.
4. El Guineo (Obras en Río Guacaica): Inicio: 16 de Agosto. Revestimiento parcial del segundo espolón. Construcción parcial de gaviones en piedra para el tercer espolón. Recolección y acumulación de piedra de mano y hombro en sitios cercanos a los espolones. Una creciente súbita de una de las quebradas del sector inhabilitó la vía de acceso a las obras.

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia	FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23	Versión: 01 Última Actualización 14/09/11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manzales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. **Vereda Morrogacho - Finca Buenavista - destrucción vivienda:** Inicio: 10 de Agosto. Se autoriza la construcción de 25 mts más de tubería PVC 10", para la entrega del agua a un sitio más idóneo.
6. **Camino viejo a La Linda afectación vivienda (Gloria Matilde Noreña - casa 18):** Inicio: 22 de Agosto. Instalación de malla electrosoldada, formaletado y vaciado parcial de pantalla anclada.
7. **Camino viejo a La Linda Luz Adriana Noreña Casa 15 - SIA 266352 de diciembre 21/10:** Inicio: 01 de Septiembre. Instalación de malla electrosoldada, geotextil, formaletado y vaciado parcial de pantalla de la parte alta.
8. **Camino viejo a Morrogordo - Quebra de Vélez:** Inicio: 05 de Septiembre. Construcción parcial de canal de rápidas y cuneta en un punto cercano.
9. **Vereda La Linda - Escuela de menores:** Inicio: 12 de Septiembre. Culmina la construcción de la pantalla anclada. Labores en la zona baja del tratamiento, conformando el terreno para la posterior construcción del andén.
10. **Vereda La Argelia (sector El Algarrobo):** Inicio: 26 de Septiembre. Desdenso de materiales para elaboración de concretos en el sitio de obra. Vaciado parcial de las canales colectoras. Canales colectoras en concreto reforzado. Perfilado de la corona del deslizamiento. Esta semana se presentó un nuevo deslizamiento en el escarpe del existente.
11. **Kilómetro 41, Quebrada Llano Grande antes de desembocadura:** Inicio: 10 de Octubre. Excavación y conformación del terreno para la construcción de un canal enrocado para el manejo de las aguas que llegan desde el caserío hasta el sitio de obras.
12. **Vda santa Clara - predio Villa Paola - una cuadra casa de la cultura:** Inicio: 17 de Octubre. Limpieza y descapote del alineamiento por donde se construirá la canal enrocada para la evacuación de las aguas lluvias de la vía superior. Transporte de materiales hacia el sitio de obras. Excavaciones para la conformación del desolante del canal enrocado.

1.8 ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE REQUISITOS SOCIALES

Requisito	Número	Evidencia presentada (Dcto)	Entidad que expide el documento	Fecha del documento	Ciudad
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario(a) de predio Gabriela Rojas Orozco c.c.# 24'318,896	04 de Julio de 2011	Manizales, sector Cuchilla del Salado, Finca Villa Kathy
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario de predio Jesús Herney Salazar Giraldo c.c.# 10'212,396	04 de Julio de 2011	Manizales, sector Cuchilla del Salado, Finca La Secreta
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Fany Hoyos c.c.# 24'298,101	03 de Julio de 2011	Manizales, sector Cuchilla del Salado, Finca Buenos Aires
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Pedro Antonio Orozco c.c.# 1'336,003	18 de Julio de 2011	Manizales, Sector La Dicha, casa 19
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Liciidia Marín c.c.# 25'109,280	18 de Julio de 2011	Manizales, Sector La Dicha, casa 9
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Carlos Hernán Gómez c.c.# 10'231,041	19 de Julio de 2011	Manizales, Sector La Dicha, Finca La Amapola
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Fabio Ángel Becerra López c.c.# 1'253,323	21 de Julio de 2011	Manizales, sector La Dicha, casas 8, 9 y 10

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia</p>	<p>FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES</p> <p>Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23</p>	<p>Versión: 01 Última Actualización 14/09/11</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

<p>NOMBRE DEL PROYECTO</p>	<p>Gestión Integral del Riesgo para Manizales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio y del permiso para la explotación de material de río: Jaime Uribe c.c.#	17 de agosto de 2011	Manizales, Vereda El Guineo, obra en el Río Guacaica
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Luz Adriana Noreña c.c.# 30'331,151	22 de Agosto de 2011	Manizales, Vereda La Linda - Camino viejo Casa 15
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio María Noelia Idárraga c.c.# 24'311,026	22 de Agosto de 2011	Manizales Vereda La Linda - Camino viejo, casa parte superior de 15
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Aceneth López c.c.# 24'308,155	29 de Agosto de 2011	Manizales, Vereda La Linda - Camino viejo Casa parte superior de 18
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Gloria Matilde Noreña c.c.# 30'286,428	29 de Agosto de 2011	Manizales, Vereda La Linda - Camino viejo Casa 18
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio William Gutiérrez c.c.# 16'051,360	29 de Agosto de 2011	Manizales, Vereda La Linda - Camino viejo, lote cuyo propietario solicitó el material sobrante
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Juan Eduardo Sanabria Orjuela c.c.# 93'375,006	14 de Octubre de 2011	Manizales, Vereda El 41, sector Monterrey
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio María Adela Suaza de García c.c.# 24'307,449	12 de Octubre de 2011	Manizales, Vereda el 41
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Luz Estrella Cano c.c.# 30'291,931	28 de Agosto de 2011	Manizales, Vereda Santa Clara

 <p>Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia</p>	<p>FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES</p> <p>Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23</p>	<p>Versión: 01 Última Actualización 14/09/11</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manizales/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio José Albeiro arias López c.c.# 4'572.636	10 de Septiembre de 2011	Manizales, Vereda quiebra de Vélez
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio José Edier Arias Gómez c.c.#	10 de Septiembre de 2011	Manizales, Vereda Santa Clara
Permisos de obra	N/A	Formato de permiso de obra	Propietario del predio Alex Hernán Henao c.c.# 75'097,193	16 de Septiembre de 2011	Manizales, Vereda quiebra de Vélez

COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SOCIALES

El contratista aún no realiza socializaciones con las comunidades donde se realizan las obras, pese a los constantes requerimientos que por ellas le hace la Interventoría.

1.9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE REQUISITOS AMBIENTALES

Requisito	Evidencia presentada (Dcto)	Capacidad autorizada	Fecha de expedición	Vigencia	Autoridad Ambiental Competente

COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES

Se han tramitado los permisos con las personas cuyos predios son afectados por las obras.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 DATOS BASICOS


Nombre de la Firma Contratista	Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos.						
NIT/CC	890801515-8	E-mail	scia1@une.net.co				
Representante Legal	LUCÍA DUSSAN LUBERTH			No. Documento	24.320.432		
Dirección	Carrera 21 N° 30-03 Of 809			Telefono	8846881		
Persona de Contacto	LUCÍA DUSSAN LUBERTH			Tel/Cel	313-6584970		
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de 27 contratos de obra en el marco del proyecto de Gestión Integral del Riesgo en el municipio de Manizales						
No. Contrato	122-2011	Fecha Contrato	Junio 21 de 2011	Valor	\$3.955.675.110, incluido IVA de \$545.610.360	Plazo	Dieciséis (16) meses a partir de la firma del acta de inicio
Fecha Acta de Inicio	Junio 28 de 2011	Fecha Terminación	Octubre 27 de 2012	Fecha Liquidación	Diciembre 27 de 2012		

2.2 CONTROL DE PÓLIZAS CONTRACTUALES

Tipo de Amparo	% de Cubrimiento	No. Póliza	Cia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10%	42-44-101040384	SEGUROS DEL ESTADO	23/06/2011	23/02/2013
Buen manejo del anticipo	100%	42-44-101040384	SEGUROS DEL ESTADO	23/06/2011	23/02/2013
Salarios y prestaciones sociales	20%	42-44-101040384	SEGUROS DEL ESTADO	23/06/2011	23/10/2015

2.3 SUSPENSIONES

Suspensión No.	Fecha	Duración	Motivo	Fecha de Reinicio
			N/A	

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia	FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Proceso: Seguimiento Dependencia: Viceministerio de Agua y Saneamiento Grupo: Dirección de Inversiones Estratégicas Código: 5100.SV.103.23	Versión: 01 Última Actualización 14/09/11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Integral del Riesgo para Manzanas/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL TORRENCIAL EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, LA CRISTALINA Y EL REMANSO. MUNICIPIO DE MANIZALES
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 PRÓRROGAS			
Prórroga No.	Fecha	Duración	Motivo
			N/A

3.6 DESEMBOLSOS Y PAGOS AL CONTRATISTA POR PARTE DE FIDUPREVISORA							
Desembolsos Autorizados por el Departamento a FIDUPREVISORA				Pagos de FIDUPREVISORA al Contratista			
Acta de Obra No.	Fecha	Monto Desembolso Autorizado	Monto desembolsos Autorizado Acumulado	Contratista	Fecha	Monto Desembolso	Monto Desembolsado Acumulado
Anticipo	22/07/2011	\$ 569.999.798	\$ 569.999.798	LUIS GUILLERMO CÁRDENAS SANDOVAL	27/07/2011	\$ 569.999.798	\$ 569.999.798
TOTAL AUTORIZADO			569.999.798,00	TOTAL DESEMBOLSADO			569.999.798,00

COMENTARIOS SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
La Interventoría Externa recomienda el complemento de las obras a realizar con otras obras adicionales que ayudarán al mejor funcionamiento de las primeras.	

4. INDICADORES DEL PROYECTO						
Indicador	Fórmula aplicada	Unidad de medida	Al momento de la aprobación del proyecto		Al momento de finalización del proyecto	
			Fecha	Resultado	Fecha	Resultado
Población beneficiada por disminución de riesgo		Habitantes				
Población beneficiada Acueducto	No. de nuevas viviendas con servicio X Habitantes promedio por vivienda	Habitantes				
Población beneficiada Alcantarillado	No. de nuevas viviendas con servicio X Habitantes promedio por vivienda	Habitantes				

4.1 PERSONAL EMPLEADO EN EL PROYECTO				Observaciones
Personal Empleado	Contratista	Interventoria	Total	
Personal Calificado			0	
Ingeniero Director	1	1	2	
Ingeniero residente	1	1	2	
Profesional en salud ocupacional			0	
Profesional en gestión social			0	
Inspectores		1	1	
Otros (Asistente Adm/vo)	1	1	2	
Subtotal Personal Calificado	3	4	7	
Personal No Calificado				
Maestro de obra	3		3	
oficiales	13		13	
Ayudantes	54		54	
Almacénista	2		2	
Celador	3		3	
Otros (Especificar en Observaciones)	2		2	
Subtotal Personal No Calificado	77	0	77	
Total Empleos Generados	80	4	84	

